



W.E.F. 12.08.24

PAGE NO.:

DATE: / /

महाविद्यालय निर्माण समिति

साल - 2024-25

स. भ. सि. रा. रना. महा. कडपुरा
(अधमसिंह नगा)

समिति

1. डा. प्रबुधन कुमार खिरीया - संयोजक - ✓
2. प्रो. ए. के. चालीवाल - सदस्य
3. प्रो. भरत सिंह - सदस्य ✓
4. प्रो. शालम गुप्ता - सदस्य ✓
5. प्रो. मनोज कुमार पाण्डेय - सदस्य ✓
6. डा. आशीष कुमार गुप्ता - सदस्य ✓
डॉ. प्रीती कल्ले 2 वे नवनिर्मुक्ति
7. डा. राजेश कुमार - सदस्य ✓
8. डा. विकार हसन खान - सदस्य ✓
9. श्री मंजीर सिंह - सदस्य ✓

✓

(डा. प्रबुधन कुमार खिरीया)
(संयोजक)

प्रभारी प्राचार्य
(डा. मंजीर सिंह)

दिनांक: 28.09.24

PAGE NO.:
DATE: / /

* मीटिंग *

आज दिनांक 28.09.2024 को निर्देशक, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नेनीताल) के पलांड संस्था उंची विकास / 3310/2024-25 दिनांक 24 सितम्बर 2024 के अनुपालन में महाविद्यालय में विज्ञान केन्द्र की स्थापना हेतु न्यूनतम 60 नाली भूमि का सर्वेक्षण एवं चिह्निकरण के संदर्भ में सूचना मांगी गई, जिसके संदर्भ में महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डा. सर्वजीत सिंह की अध्यक्षता में महाविद्यालय निर्माण समिति के साथ दिनांक 28.09.24 को सम्पन्न कृत में एक मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें सर्वसहमति से निम्नांकित निर्णय लिए गए।

1. महाविद्यालय में उपलब्ध भूमि में एक साथ एक ही जगह पर 60 नाली भूमि खिख नहीं है, भिन्न-भिन्न स्थानों पर भूमि खिख है। क्योंकि कुछ निर्माण प्रस्ताव स्वीकृति के पश्चात निर्मित होना है।
2. महाविद्यालय को माडल कॉलेज के रूप में विकसित करने हेतु राज्य सरकार एवं पी.एम. कृषा के द्वारा विभिन्न निर्माण कार्य हेतु D.P.R. प्रेषित की जा चुकी है।

हस्ताक्षर:-

1) डॉ. हरिश्चन्द्र

2) डा. प्रमोद चौतला -

3) डा. राजेश कुमार

4) डा. रू. के. पालीवाल

5) प्रो. मरह सिद्ध

6-डा. राजेश कुमार सिंह चम्पल

7-डा. दीपावती

8-Dr. Anurag Chauhan

9. (Shenjoyoshi)

10. Asha Rana

(DR. P. K. RICHHARIA)

he

20.9.24

सूचना एवं निरीक्षण जैन्य

दिनांक,

PAGE NO.: 19.05.25

DATE: / /

महाविद्यालय निर्माण समिति के समस्त सदस्यों को सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विभाग क्षेत्र, मण्डी भवन, कडपुर के प्लॉट ड. ह. ड. वि. बो./रा.प्र. वि. क./ 2025-903 दिनांक 9.5.25 के अनुपालन में महाविद्यालय में नवनिर्मित महिला छात्रावास एवं अर्द्ध शी. लेव का कार्य पूर्ण हो चुका है। उक्त भवन की तृतीय पट्ट गुणवत्ता/ निरीक्षण जैन्य कराने का अनुरोध किया गया है साथ ही साथ प्लॉट में इन्फेस्ट्री सेवित भी गई है, जिसका भौतिक स्थलीय निरीक्षण किया जाना है।

अतः महाविद्यालय निर्माण समिति से अनुरोध है कि आज दिनांक 19.05.25 को 1.00 बजे प्राचार्य कक्ष में उपस्थित होकर भौतिक निरीक्षण कराने का कदम करें।

महा. निर्माण समिति:-

1. डा. सुधुभन कुमार रिदरिया-संयोजक
2. जे. ए. डे. पालवाल-सदस्य
3. जे. भरत सिंह-सदस्य
4. डा. शलभ गुला-सदस्य
5. जे. मनोज पाण्डेय-सदस्य
6. डा. राजेश कुमार-सदस्य
7. डा. विष्णु हसन खान-सदस्य
8. श्री. मंजीत सिंह-सदस्य

[Signature]

प्राचार्य
(डा. आर. क.)

Principal

Govt. P.G. College

Rudrapur (U.S.N.)

दिनांक:

PAGE NO.: 27.05.25

DATE: 27/05/25

* सूचना *

महाविद्यालय निर्माण समिति के समस्त सदस्यों को सूचित किया जाता है कि आज दिनांक 27.05.25 को 01 बजे पेयजल निगम द्वारा निर्माणधीन कागसी ब्लॉक का भौतिक + श्रवणीय निरीक्षण किया जाना है। अतः महाविद्यालय निर्माण समिति के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि दोपहर 01 बजे प्राचार्य कक्ष में उपस्थित होने का कष्ट करें।

निर्माण समिति:

1. डा. प्रद्युम्न कुमार सिद्धार्थ - संयोजक
2. प्रो. ए. डी. पालीवाल - सदस्य
3. प्रो. भद्र सिंह - सदस्य
4. प्रो. मनोज पाण्डेय - सदस्य
5. डा. शलभ गुप्ता - सदस्य
6. डा. राजेश कुमार - सदस्य
7. डा. विश्वरूप हसन खान - सदस्य
8. श्री मंजीत सिंह - सदस्य

प्राचार्य

प्रो. (डा.) आर. के. उमा

दिनांक
२७.०५.२५

आज दिनांक २७.०५.२५ को महाविद्यालय के प्राचार्य
डा. आर.के. उमान के निर्देशन में महाविद्यालय निर्माण
समिती द्वारा प्रधानमंत्री जन विद्या योजना अन्तर्गत निर्माण
कार्य ०९०७ का २४ वीं वीं मोड निर्माण किया गया
बिल्टे कार्य पूर्ण है सम्बन्धित किटु निर्माणित है -
सचिव: २७.०५.२५

१. सचिव, उच्च शिक्षा डा. रंजीत सिंह के निर्देशानुसार।
२. कर्मियों के श्रम को निकाल कर पत्र (पत्रिका) जा रहा है, जिसका ७०% लगभग कार्य पूर्ण हो चुका है।
३. मानकों के अनुसार सम्पूर्ण भवन में अंशदातृ विद्युत की लाइन चढ़ा चुकी है।
४. जालियों के काम लगाने का कार्य शुरू कर दिया है।
५. कक्षा-कक्षों में श्रम लागू किया है एवं पोशिका (मंच) बनाने का कार्य कर रहा है।
६. सम्पूर्ण भवन में विद्युत/कागज सुरक्षा व्यवस्था की लाइन लग चुकी है।
७. सम्पूर्ण जैसी पर रैम्प एवं चढ़ने-उतरने के लिये रास्ता बनाया जा रहा है।
८. पुटरी के एक कोठ की पुतई बाहर की तरफ पूर्ण हो चुका है, अंदर कक्षों की पुतई शाला की गई है।
९. लोहे के कार्य बेलिडम आदि का कर रहा है।
१०. जल निकास हेतु नालियाँ बनाई जा रही हैं।
११. लाइट फिटिंग का कार्य वर्तमान में चल रहा है।
१२. आक्सिड कक्ष में एलाइन्स का कार्य चल रहा है।
१३. शौचालयों में सेनेटरी का कार्य चल रहा है।

13- रिक्विजिटो काबवा ग्लास / टकन ग्लास की जाली बनाने का कार्य गहिराग है।

14- सचिव सर के निर्देशों के अनुसार क्लर्क के अपर सरिमा लगाया तीन-तीन कुर की लम्बाई के दोपरे पर कार्यशील संस्था पेम्बल निगम का बहना है कि हमारी डिवाइज साउण्ड + 1 क्लोर की पात हुई है, उसी के अनुरूप बैलेंस हैमा हुआ है इसीकारण उम्ह कार्य करना सम्भव नहीं है।

वि

निमिषि समिति:-

- 1- डा. पी. डे. रिहारिया -
- 2- डा. ए. डे. पालीवाल -
- 3- डा. भरत सिंह -

4- डा. मनोज पाण्डेय -

5- डा. शलभ गुप्ता (सदस्य) -

6- डा. विमल हलन (सदस्य) -

7- श्री मंजीत सिंह (सदस्य) -

प्रान्याप

प्रो०(डॉ०) आर०के० उभाज
प्राचार्य
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
रुद्रपुर-263153 (ऊ०सि०नगर)

दिनांक: 17.06.25

PAGE NO.:

DATE: / /

* सूचना *

महाविद्यालय निर्माण समिति के समस्त सदस्यों को सूचित किया जाता है कि महाविद्यालय में राज्य सरकार की SASEE की योजनावर्ग नवनिर्मित महिला छात्रावास एवं आई. टी. लेव बनकर तैयार हो गई है, जिसका अवलोकन महाविद्यालय को दृष्टान्तार्ण होना है। अतः महाविद्यालय समिति के समस्त सदस्य दिनांक 18.06.25 को प्रातः 11 बजे दोनों भवनों का 4थलीम मैट्रिक्स निरीक्षण करने का वक़्त करें।

महाविद्यालय निर्माण समिति:-

1. डॉ. उद्युक्त कुमार खिरिया - संयोजक - 
2. डा. ए. के. पालीवाल - सदस्य -  17-06-25
3. डा. भरत सिंह - सदस्य -
4. डा. शलभ गुप्ता - सदस्य - 
5. डा. मनोज कुमार पाण्डेय - सदस्य -
6. डा. राजेश कुमार - सदस्य -
7. डा. विक्रम हसन साह - सदस्य -  18.6.25
8. श्री. मंजीर सिंह - सदस्य - 

प्रभारी प्राचार्य

(डा. सवित्री सिंह)

माप
दिह
सवलेना
कुमारमैय
कुला दिह
माकन्याल

कल्लो
द्विषा विष्वादी
विजयुमार
मनोराहनी
मेहासरो
० दिशाविश्वकर्म
१० रंगचन्द्रादे
२० प्रमोदकुमार
३० अकिताच
४० बन्दिता
५० सुमन
६० ए
७० श्रीआ
८० श्री

PAGE NO. :

DATE:

Answer

18-11-25

महाविद्यालय निर्माण समिति के सम्पन्न सदस्यों को धन्यवाद
दिया जाता है कि आज दिनांक 18.11.25 को सांय 3:00
वजे प्राचार्य कक्ष में महाविद्यालय के प्राचार्य जी की
अध्यक्षता में मीटिंग आयोजित की गई है।
अतः आप सभी को सूचित किया जाता है।

अतः आप सभी से अनुरोध है कि उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर प्राचार्य कक्ष में उपस्थित होने का कष्ट करें।

निष्कर्ष समिति:

1. डॉ. प्रद्युम्न कुमार रिहारीबा - संयोजक -
2. डॉ. भरत सिंह - सदस्य -
3. डॉ. ए. बी. पालीवाल - सदस्य -
4. डॉ. बालभ सुता - सदस्य -
5. डॉ. मनोज कुमार पाण्डेय - सदस्य -
6. डॉ. राजेश कुमार - सदस्य -
7. डॉ. विकास हसन खान - सदस्य -
8. श्री. मंजीर सिंह - सदस्य -

✓ ~~Homework~~
प्राप्त्याम. 18-11-25
(डा. ए. एन सिंह)

मीडिया विन्दु: -

1. महाविद्यालय छात्र-छात्रावास एवं आई.टी. लेव की चोरी के सामान का आकलन हेतु निम्न समिति का गठन किया गया

- (A) डा. सर्वजीत सिंह - संयोजक
- (B) डा. प्रमोद शेट्टी - सदस्य
- (C) डा. डा. सी.सी. लिपड़ी - सदस्य
- (D) डा. किशोर दुबे - सदस्य
- (E) श्री मंजीत सिंह - सदस्य
- श्री सरनाम - सहायक
- श्री संदीप डसीला - सहायक

2. मण्डी परिषद के 17.11.25 के पत्र के परिपत्र में दिनांक 23.7.25, 3.5.25 मण्डी परिषद के पत्र एवं दिनांक 14.10.25 के महाविद्यालय के लेखन को देखते हुए परिपत्र दिया जाएगा।

3. F.I.R की कापी भाना कडपूर से मंगाई जायेगी।

3. मण्डी समिति एवं कु.वि.वि. के मिनी गैलरी की अवशेष धारा के बारे में अवगत कराया जायेगा।

4. वैधानिक निर्माण हेतु मा. विधायक कडपूर के निर्देश के क्रम में डी.पी.आ. मण्डी परिषद द्वारा बनाए गए पत्र की जायेगी।

5. जननिर्मित दोनो भवन महिला छात्रावास एवं आई.टी. लेव में सुरक्षा के दृष्टिकोण से चेक लगाया जायेगा।

6. C.C.T.V कैमरा का विस्तार दोनो भवनों तक किया जायेगा।

7. दोनो भवनों का शीघ्र हलगत हेतु निर्देश एवं मण्डी परिषद के पत्र प्रेषित किया जायेगा।

8. महाविद्यालय निर्माण समिति एवं कार्यवाही संस्था, मण्डी परिषद एवं पेयजल निगम के कार्य का स्थलीय मॉडल निर्माण किया जायेगा।